

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACION DE OBRA

FECHA PLANILLA:	jueves, 28 de diciembre de 2023	FECHA DE CONTRATO:	08-dic-23
OBRA:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALTAR - ALTAR MINAS	FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	
UBICACIÓN:	PARROQUIA DE AMAZONAS	FECHA DE INICIO DE LA OBRA:	08-dic-23
No. CONTRATO:	OC-GADPRA-0019-2023	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIOS)	15
MONTO CONTRATO:	2,220.19 USD	AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIO) PARALIZACIÓN OBRA:	
MONTO ANTICIPO:	---- USD	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:	23-dic-23
CONTRATISTA:	SR. BRYAN MIGUEL GUARACA MAYAGUARI	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CON AMPLIACIONES:	23-dic-23
FISCALIZADOR:	ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:	20-dic.-23
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	75.01.05.02	DÍAS MULTA POR CRONOGRAMA:	
	PERIODO DESDE 08/12/2023 HASTA 20/12/2023	DÍAS MULTA POR PRESENTACIÓN DE PLANILLA:	

RUBRO N°	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL		EJECUTADO												OBSERV.	
				P.UNITARIO	P.TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			AVANCE		AUMENTO		DISMINUCIÓN			
						ACUM.ANT.	PRESENTE	TOT.FECHA	ACUM.ANT.	PRESENTE	TOT.FECHA	PRESENTE	TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO		
	ESTRUCTURA DE PUENTE																		
1.00	DESBROCE Y LIMPIEZA	m2	1,210.00	0.70	847.00			1,206.00	1,206.00	844.20	844.20	100%	100%				4.00	2.80	
2.00	EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR (0 - 2)m	m3	41.00	12.32	505.12			39.98	39.98	492.57	492.57	98%	98%				1.02	12.57	
3.00	EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m	m3	25.00	12.82	320.50			25.74	25.74	329.99	329.99	103%	103%	0.74	9.49				
4.00	EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m	m3	19.00	17.93	340.67			19.31	19.31	346.23	346.23	102%	102%	0.31	5.56				
5.00	RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR	m3	35.00	2.04	71.40			35.49	35.49	72.40	72.40	101%	101%	0.49	1.00				
6.00	DESALOJO MANUAL	m3	50.00	2.71	135.50			49.54	49.54	134.25	134.25	99%	99%				0.46	1.25	
	SUBTOTAL				2,220.19					2,219.64	2,219.64								
	TOTAL				2,220.19					2,219.64	2,219.64								

RESUMEN DE LA PLANILLA No.1			
DESCRIPCIÓN	ANTERIOR	ESTE PRD.	TOTAL
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL		2,219.64	2,219.64
VALOR PLANILLA TRANSPORTE			
VALOR IVA 12%		266.36	266.36
VALOR PLANILLA MAS IVA		2,486.00	2,486.00
DESC. DEL ANTICIPO 0%			
DESC.IMPUESTO A LA RENTA (1.75%)		38.84	38.84
DESC. 100% DEL 12% IVA		266.36	266.36
MULTAS () DIAS POR RETRASO DE TRABAJOS (1%o)			
MULTAS () DIAS POR RETRASO DE PLANILLA (1%o)			
VALOR A PAGAR		2,180.80	2,180.80

SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA CON 80/100 DÓLARES

.....
ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO
FISCALIZADORA

.....
SR. BRYAN MIGUEL GUARACA MAYAGUARI
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

MEMORIA DE CÁLCULO

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALTAR - ALTAR MINAS
UBICACIÓN: PARROQUIA DE AMAZONAS
CONTRATISTA: SR. BRYAN MIGUEL GUARACA MAYAGUARI
FISCALIZADOR (A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO
Planilla de Obra No.: PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

--

1.000 DESBROCE Y LIMPIEZA

LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD	CANTIDAD m ²	OBSERVACIONES
670.00	1.80		1	1206.00	
			TOTAL	1206.00	

2.000 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR (0 - 2)m

LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD	CANTIDAD m ³	OBSERVACIONES
4.20	0.85	0.18	14	9.00	
1.75	0.55	0.94	10	9.05	
6.50	1.50	0.15	15	21.94	
			TOTAL	39.98	

3.000 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m

LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD	CANTIDAD m ³	OBSERVACIONES
6.50	1.80	0.22	10.00	25.74	
			TOTAL	25.74	

4.000 EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m

LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD	CANTIDAD m ³	OBSERVACIONES
2.50	1.60	0.30	13.00	15.60	
1.50	0.55	0.25	18.00	3.71	
			TOTAL	19.31	

5.000 RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR

LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD	CANTIDAD m ³	OBSERVACIONES
5.50	1.10	0.20	17.00	20.57	
1.50	1.50	0.25	15.00	8.44	
2.50	1.80	0.18	8.00	6.48	
			TOTAL	35.49	

6.000 DESALOJO MANUAL

LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD	CANTIDAD m ³	OBSERVACIONES
				49.54	
			TOTAL	49.54	

ANEXO FOTOGRAFICO

















