

**INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA**  
**PLANILLA Nº 1 DE EJECUCION DE OBRA (LIQUIDACION)**

**DE:**  
**PARA:**  
**ASUNTO:**  
**PERIODO DE EJECUCIÓN**  
**PROYECTO**  
**FISCALIZADOR(A):**

Ing. Leida Peñarreta Tello  
Sr. Ramiro Cajamarca-PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL  
Informe de Fiscalización  
Desde: 04/05/2022 Hasta: 17/05/2022  
" MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA GANAZHUMA - ROSA DE ORO "  
15 de junio de 2022

17/05/2022

**1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES**

El GAD Parroquial Rural de Amazonas en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y considerando la necesidad de la Obra, tomó la decisión de realizar el contrato GADPR "A" -004-2022 cuyo objeto es ejecutar el proyecto " MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA GANAZHUMA - ROSA DE ORO "ubicado en la Parroquia Amazonas.

**DATOS ESPECIFICOS:**

Contratista: SR. FREDDY MIGUEL ESPEJO ZHUNIO  
Monto: \$ 2,678.66  
Anticipo: \$ 0.00  
Fecha del contrato: 04/05/2022  
Plazo contractual: 15 días calendario  
Fecha notificación del anticipo:  
Fecha de inicio de la Obra: 4 de mayo de 2022  
FISCALIZADOR(A): Ing. Leida Peñarreta Tello

**2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO**

El avance actual de la obra representa el 99.98 % del monto total del contrato

VALORES PROGRAMADOS				VALOR EJECUTADO				PLANILLAS
PERIODO ACTUAL	%	ACUMULADO	%	PERIODO ACTUAL	%	ACUMULADO	%	
2,678.66	100.00%	2,678.66	100.00%	2,678.02	99.98%	2,678.02	99.98%	N° 1 LIQUIDACION

**3.- RESUMEN ECONÓMICO DE LA PLANILLA**

PLANILLA	Anticipo	Planilla 1	Planilla 2	Planilla 3	Planilla 4	Planilla 5	Total
<b>CONTRATO PRINCIPAL</b>							
OBRA CIVIL	\$ 0.00	\$ 2,678.02					\$ 2,678.02
TRANSPORTE							\$ 0.00
REAJUSTES OBRA CIVIL							\$ 0.00
REAJUSTES OBRA TRANSPORTE							\$ 0.00
COSTO MAS PORCENTAJE							\$ 0.00
<b>CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>							
OBRA CIVIL							
TRANSPORTE							
<b>TOTAL (dólares)</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,678.02</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,678.02</b>

**4.- MULTAS**

	VALOR	% MULTA	VALOR	6.- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO ECONOMICO			
				PROGRAMADO 100%		EJECUTADO	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS			0.00				
B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO (\$)			0.00	\$ 2,678.66	\$ 2,678.02	2,678.02	\$ 2,678.02
C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA			0.00	100%	100%	100%	100%
C.-DIAS INCUMPLIMIENTO ORDENES			0.00	<b>INCUMPLIMIENTO REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%</b>			
			0.00	PROGRAMADO	EJECUTADO	INCUMPL.	% INCUMPL
<b>TOTAL DE MULTAS</b>			<b>0.00</b>	<b>\$ 2,678.02</b>	<b>\$ 2,678.02</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**5.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS**

Fecha de contrato: 4 de mayo de 2022  
Plazo Contractual: 15 Días  
Fecha entrega anticipo:  
Fecha inicio de la Obra: 4 de mayo de 2022  
Fecha de terminación de Plazo: 19 de mayo de 2022  
Días de ampliación de Plazo: (0) días calendario

Fecha solicitud de recepción: 17 de mayo de 2022  
Fecha de terminación de obra: 17 de mayo de 2022

**6.- ANÁLISIS DE RUBROS Y CANTIDADES**

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	P.UNITARIO	CANTIDAD		IMPORTE		AVANCE
				CONTRATADA	EJECUTADA	CONTRATADA	EJECUTADA	
1	PRELIMINARES							
1,001	DESBROCE Y LIMPIEZA	m2	0.64	1,000.00	1,000.00	640.00	640.00	100.00%
1,002	EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO (0-2)m	m3	10.14	58.00	58.00	588.32	588.53	100.00%
1,003	EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m	m3	11.42	54.00	54.00	616.68	630.38	100.00%
1,004	EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m	m3	16.45	42.00	42.00	690.90	673.63	100.00%
1,005	RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR	m3	1.82	36.00	36.00	65.52	65.52	100.00%
1,006	DESALOJO MANUAL	m3	2.42	32.00	32.00	77.44	79.86	100.00%

**7.- ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se verifica que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales.

**8.- EVALUACIÓN DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA**

Se utilizó la herramienta, equipo y mano de obra necesaria, idónea y suficiente para el correcto desarrollo de la obra y cumplimiento de plazos.

9.- **INCIDENCIA DE LA LLUVIA**

Las condiciones climáticas en la gran mayoría fueron días despejados y lluvias intermitentes aunque si existieron días un poco lluviosos pero no incidieron de manera significativa en el avance de los trabajos.

10.- **RESUMEN ECONÓMICO DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Contrato Principal				Contrato Complementario		TOTAL
	OBRA N°	REAJUSTE PLANILLA	COSTO + % N°	REAJUSTE ANTICIPO	OBRA	REAJUSTE	
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL	\$ 2.678.02						\$ 2.678.02
IVA: 12%	\$ 321.36						\$ 321.36
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,999.38</b>						<b>\$ 2,999.38</b>
<b>Descuentos</b>							
DESCUENTO 100%IVA	-\$ 321.36						-\$ 321.36
IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	-\$ 46.87						-\$ 46.87
ANTICIPO							\$ 0.00
MULTAS	\$ 0.00						\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 2,631.15</b>						<b>\$ 2,631.15</b>

ELABORADO POR:

\_\_\_\_\_  
 Ing. Leida Peñarreta Tello  
 Técnico Observador