

**INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO
PLANILLA N° 1 DE EJECUCIÓN DE OBRA (LIQUIDACION)**

DE: ING. PABLO BUELE NUGRA
 PARA: SR. MANUEL PILLACELA
 ASUNTO: Informe de Administración
 PERIODO DE EJECUCIÓN: Desde: 12/10/2023 Hasta: 30/10/2023
 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PANECILLO GRANADILLAS
 FECHA: 30 de octubre de 2023

1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES

El GAD Parroquial Rural de Amazonas en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y considerando la necesidad de la Obra, tomó la decisión de realizar el contrato CONTRATO OC-GADPRA-0008-2023 cuyo objeto es ejecutar el proyecto: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PANECILLO GRANADILLAS ubicado en la PARROQUIA AMAZONAS.

DATOS ESPECIFICOS:

Contratista: SRTA. BELEZACA BARZALLO LADY DAYANNA
 Monto: \$ 1,295.00
 Anticipo: \$ 0.00
 Fecha del contrato: 12/10/2023
 Plazo contractual: 15 días calendario
 Fecha notificación del anticipo:
 Fecha de inicio de la Obra: 12 de octubre de 2023
 FISCALIZADOR(A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO

El avance actual de la obra representa el 99.7% del monto total del contrato. Pero los trabajos se encuentran terminados al 100%.

OBRA CIVIL	VALORES PROGRAMADOS		VALOR EJECUTADO		PLANILLAS
	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	
	1,295.00	1,295.00	1,291.11	1,291.11	N° 1 LIQUIDACION
%	100.00%	100.00%	99.70%	99.70%	

3.- RESUMEN ECONÓMICO DE LA PLANILLA

PLANILLA	Anticipo	Planilla 1	Planilla 2	Planilla 3	Planilla 4	Planilla 5	Total
CONTRATO PRINCIPAL							
OBRA CIVIL	\$ 0.00	\$ 1,291.11					\$ 1,291.11
TRANSPORTE							\$ 0.00
REAJUSTES OBRA CIVIL							\$ 0.00
REAJUSTES OBRA TRANSPORTE							\$ 0.00
COSTO MAS PORCENTAJE							\$ 0.00
CONTRATO COMPLEMENTARIO							
OBRA CIVIL							
TRANSPORTE							
TOTAL (dólares)	\$ 0.00	\$ 1,291.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,291.11

4.- MULTAS

	VALOR	% MULTA	VALOR	PROGRAMADO 100%		EJECUTADO	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			0.00				
A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS			0.00	\$ 1,295.00	\$ 1,295.00	1,291.11	\$ 1,291.11
B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO (\$)			0.00	100.0%	100.0%	99.7%	99.7%
			3.00	INCUMPLIMIENTO REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%			
C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA							
C.- MULTAS POR DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA			3.89	PROGRAMADO	EJECUTADO	INCUMPL.	% INCUMPL.
TOTAL DE MULTAS			3.89	\$ 1,036.00	\$ 1,291.11	\$ 0.00	0.00%

5.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Fecha de contrato: 12 de octubre de 2023
 Plazo Contractual: 15 Días
 Fecha entrega anticipo:
 Fecha inicio de la Obra: 12 de octubre de 2023
 Fecha de terminación de Plazo: 27 de octubre de 2023
 Días de ampliación de Plazo: (0) días calendario

Fecha solicitud de recepción: 30 de octubre de 2023
 Fecha de terminación de obra: 30 de octubre de 2023

6.- RESUMEN ECONÓMICO DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO

DESCRIPCIÓN	Contrato Principal				Contrato Comple.		TOTAL
	OBRA N°	REAJUSTE PLANILLA	COSTO C1 + %	REAJUSTE ANTICIPO	OBRA	REAJUSTE	
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL	\$ 1,291.11						\$ 1,291.11
IVA: 12%	\$ 154.93						\$ 154.93
TOTAL	\$ 1,446.04						\$ 1,446.04
Descuentos							
DESCUENTO 100% IVA	-\$ 154.93						-\$ 154.93
IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	-\$ 22.59						-\$ 22.59
ANTICIPO							\$ 0.00
MULTAS	-\$ 3.89						-\$ 3.89
TOTAL A PAGAR	\$ 1,264.64						\$ 1,264.64

7.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ING. PABLO BUELE NUGRA
Administrador

SR. MANUEL PILLACELA
Presidente del GAD Parroquial