GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL AMAZONAS

PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACION DE OBRA

FECHA PLANILLA:	miércoles, 15 de junio de 2022	**FECHA DE CONTRATO:**	16-may-22
OBRA:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO YE TRINCHERAS MILAGRO, PARROQUIA AMAZONAS	**FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:**	
UBICACIÓN:	PARROQUIA AMAZONAS	**FECHA DE INICIO DE LA OBRA:**	16-may-22
No. CONTRATO:	GADPR "A" -005-2022	**PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIOS)**	15
MONTO CONTRATO:	2,678.66 USD	**AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIO) PARALIZACIÓN OBRA:**	
MONTO ANTICIPO:	---- USD	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:**	31-may-22
CONTRATISTA:	SR. CARLOS EDUARDO LALVAY MOROCHO	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CON AMPLIACIONES:**	31-may-22
FISCALIZADOR:	ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO	**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:**	30-may.-22
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	75.01.05.04	**DÍAS MULTA POR CRONOGRAMA:**	
PERIODO	**DESDE** 16/05/2022 **HASTA** 30/05/2022	**DÍAS MULTA POR PRESENTACIÓN DE PLANILLA:**	

			CONTRACTUAL			EJECUTADO												
						CANTIDADES			IMPORTE			AVANCE		*AUMENTO*		*DISMINUCIÓN*		*OBSERV.*
RUBRO Nº	**DESCRIPCION DEL RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**	**ACUM.ANT.**	**PRESENTE**	**TOT.FECHA**	**ACUM.ANT.**	**PRESENTE**	**TOT.FECHA**	**PRESENTE**	**TOTAL**	***CANT.***	***MONTO***	***CANT.***	***MONTO***	
1.00	DESBROCE Y LIMPIEZA	m2	1,000.00	0.64	640.00		1,000.00	1,000.00		640.00	640.00	100%	100%					
2.00	EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO (0-2)m	m3	58.00	10.14	588.12		55.13	55.13		558.97	558.97	95%	95%			2.87	29.10	
3.00	EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m	m3	54.00	11.42	616.68		55.20	55.20		630.38	630.38	102%	102%	1.20	13.70			
4.00	EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m	m3	42.00	16.45	690.90		40.95	40.95		673.63	673.63	98%	98%			**1.05**	**17.27**	
5.00	RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR	m3	36.00	1.82	65.52		48.00	48.00		87.36	87.36	133%	133%	12.00	21.84			
6.00	DESALOJO MANUAL	m3	32.00	2.42	77.44		36.45	36.45		88.21	88.21	114%	114%	**4.45**	10.77			
	SUBTOTAL				**2,678.66**					**2,678.55**	**2,678.55**							
	TOTAL				**2,678.66**					**2,678.55**	**2,678.55**							

RESUMEN DE LA PLANILLA No.1

DESCRIPCIÓN	ANTERIOR	ESTE PRD.	TOTAL
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL		2,678.55	2,678.55
VALOR PLANILLA TRANSPORTE			
VALOR IVA 12%		321.43	321.43
VALOR PLANILLA MAS IVA		2,999.98	2,999.98
DESC. DEL ANTICIPO 0%			
DESC.IMPUESTO A LA RENTA (1.75%)		46.87	46.87
DESC. 100% DEL 12% IVA		321.43	321.43
MULTAS ( ) DIAS POR RETRASO DE TRABAJOS (1%o)			
MULTAS ( ) DIAS POR RETRASO DE PLANILLA (1%o)			
VALOR A PAGAR		**2,631.68**	**2,631.68**

SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 68/100 DÓLARES

Firmado electrónicamente por:
LEIDA YOLANDA PENARRETA TELLO

ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO
FISCALIZADOR

1400260228
CARLOS EDUARDO LALVAY MOROCHO

SR. CARLOS EDUARDO LALVAY MOROCHO
CONTRATISTA